

Nom du chantier : DRAGON
Site : DRAGON
Nature (TMS, MCO, résidus) : Tranchée de reconnaissance
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION

Période d'exploitation : 1976
Méthode exploitation : /
Stot inférieur à 50 m (localisation) : /
Nbre ouvrages fond-jour : /
Nbre de niveaux (cotes) : /
Cote surface (localisation) : 312 m
Cote fond de la MCO : 304 m
Fin travaux réaménagement : 1976
Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : /
Cote eau après réaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION	Tranchée
Brut extrait (t) :	/
Métrage galeries + descenderie (m):	/
Minerai et pseudo-minerai (t) :	654
Teneur minerai (% U) :	1,03
Uranium produit (miner+pseu) (kg) :	635

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 23/06/2010 :

ETAT VISUEL DU SITE :

L'emprise de la tranchée est située dans un bois très touffu difficile d'accès (friches).

Le parement Est est toujours visible sur une hauteur d'environ 6 m. La verse à stériles n'a pas pu être visitée compte tenu de la végétation abondante.

Aucun écoulement d'eau n'est visible sur le site.

RADIOACTIVITE :

Secteurs	Valeurs radiométriques (mesurées en chocs/seconde SPPγ)
Milieu naturel	90 – 110
Emprise de la tranchée	180 – 320
Reste du site	100 – 120
Affleurement proche de la source du hameau (10 m ²)	1250 – 1950

Prélèvements d'échantillons :

- DGN RU : Prélèvement d'eau dans le ruisseau à 150 m en aval et au SW du site.
- DGN SCE : Prélèvement d'eau dans la source du hameau de « Chez Dragon ».