

Nom du chantier : BOIS DES GARDES
Site : BOIS DES GARDES
Nature (TMS, MCO, résidus) : MCO SE
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 4 (512a, 512c, 512d)

EXPLOITATION

Période d'exploitation : MCO : Octobre 1976 à octobre 1979.
Méthode exploitation : MCO : Tranches de 3 mètres et par gradins de 10 mètres.
Stot inférieur à 50 m (localisation) : /
Nbre ouvrages fond-jour : /
Nbre de niveaux (cotes) : /
Cote surface (localisation) : 835 m
Cote fond de la MCO : 788 m
Fin travaux réaménagement : 1979
Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : /
Cote eau après réaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION	MCO	TOTAL
Brut extrait (t) :	604751	1157868
Métrage galeries + descenderie (m):	/	/
Minerai et pseudo-minerai (t) :	13021	28685
Teneur minerai (% U) :	2,51	2,57
Uranium produit (miner+pseu) (kg) :	32781	73663

OBSERVATIONS DIVERSES :**Visite du 09/07/2010 :****ETAT VISUEL DU SITE :**

Le site présente une végétation abondante par endroits rendant l'accès difficile.
 La mine à ciel ouvert a été laissée en eau. Il n'est pas possible d'évaluer la profondeur de la fosse.
 La verse à stériles se situe dans un milieu extrêmement boisé et présente une accessibilité relativement difficile (ronces, vergnes, bouleaux).
 Il n'y a pas de surverse constatée à la cote basse du plan d'eau.
 Il n'y a pas de clôture autour de la fosse.

RADIOACTIVITE :

Secteurs	Valeurs radiométriques (mesurées en chocs/seconde SPP γ)
Milieu naturel	120 – 140
Mine à ciel ouvert	200 – 400
Aire de stockage du minerai (décapée en 2002)	250 – 350
Verse à stériles	250 – 600

Prélèvements d'échantillons :

- BDG MCO : Prélèvement d'eau dans la mine à ciel ouvert.
- BDG RU : Prélèvement d'eau dans le ruisseau à 700 m au SW du site.